



COMUNE DI CIS

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n.08/2021

della Giunta Comunale

OGGETTO: Art 53 della L.P. 26/93 e s.m. “*Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada di collegamento Cis - Bresimo, loc. Glaron*” Approvazione prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta relativo all'intervento. Rendicontazione finale. CUP C57H20001800001.

L'anno duemilaventuno addì 24 del mese di febbraio alle ore 20.00. a seguito di comunicazione effettuata ai sensi della normativa, si è convocata la Giunta Comunale in modalità streaming

Presenti i signori

MENGONI FABIO - Sindaco
ZADRA MATTEO - Vice Sindaco
EBLI MARIA GIUSEPPINA - Assessore
BRUN GIUSEPPE - Assessore

Presenti	Ass. giust.	Ass. ingiust.
X		
X		
X		
X		

Assiste il Segretario comunale signor Bonvicin Paolo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Mengoni Fabio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato

OGGETTO: Art 53 della L.P. 26/93 e s.m. “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada di collegamento Cis - Bresimo, loc. Glaron” Approvazione prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta relativo all’intervento. Rendicontazione finale. CUP C57H20001800001.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.ro 77 dd. 10.12.2020, immediatamente esecutiva è stato approvato in linea tecnica il progetto denominato “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada di collegamento Cis - Bresimo, loc. Glaron” secondo il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE LAVORI	Euro
Lavori:	€ 73.531,67
– Importo in carico a Comune di Cis	€ 32.648,06
– Importo in carico a Idroelettrica Barnes srl	€ 40.883,61
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza:	€ 2.880,00
– Importo in carico a Comune di Cis	€ 1.278,72
– Importo in carico a Idroelettrica Barnes srl	€ 1.601,28
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza – COVID-19:	€ 3.588,33
– Importo in carico a Comune di Cis	€ 1.593,22
– Importo in carico a Idroelettrica Barnes srl	€ 1.995,11
TOTALE LAVORI	€ 80.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
Imprevisti	€ 8.000,00
Primi interventi di messa in sicurezza in Somma Urgenza	€ 5.000,00
Spese tecniche e amministrative	€ 9.600,00
CNPAIA 4%	€ 384,00
I.V.A. 22% su lavori e spese tecniche	€ 22.656,48
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 45.640,48
TOTALE IN CARICO AL COMUNE DI CIS (44,4%)	€ 55.784,37
TOTALE IN CARICO A IDROELETTRICA BARNES srl (55,6%)	€ 69.856,11
COMPLESSIVAMENTE	€ 125.640,48

Dato atto che, come si desume dal quadro economico sopra riportato, il costo dell’intervento risulta da imputarsi a carico del Comune di Cis per € 55.784,37 e a Idroelettrica Barnes per € 69.856,11. La ripartizione dei costi fra i due soggetti indicati deriva dal fatto che il cedimento del versante ha coinvolto la strada comunale sovrastante l’argine e la condotta forzata di alimentazione alla centralina idroelettrica compresi gli ancoraggi della medesima. Il calcolo della incidenza dei costi di ripristino da addebitare rispettivamente ai due soggetti coinvolti è stato elaborato dal progettista incaricato dal Comune e avvallato dalla società privata.

Dato atto che il Sindaco provvedeva dunque con propria ordinanza contingibile e urgente dd. 22.10.2020 a confermare:

- l’incarico all’ing. Daniele Alberici con Studio Tecnico in Trento (TN), della redazione del verbale di somma urgenza dei “Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada di collegamento Cis - Bresimo, loc. Glaron”;

e di incaricare:

- l'ing. Francesco Martinolli con Studio Tecnico in Cles (TN), della redazione della perizia giustificativa dei lavori, della progettazione e direzione lavori dei *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada di collegamento Cis - Bresimo, loc. Glaron”*;

- la ditta Zuech Rolando con sede in Brez (TN) dell'esecuzione dei *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada di collegamento Cis - Bresimo, loc. Glaron”*;

Sulla scorta del verbale di somma urgenza del tecnico convenzionato ing. Letizia Agosti prot. n. 2063 dd. 05.10.2020 il Sindaco provvedeva a reperire immediatamente la ditta Edilbetta snc con sede in Cis (TN) presente sul territorio a seguito del cantiere per l'esecuzione delle opere di sistemazione della strada Cis-Bresimo incaricando la medesima in via informale di attuare immediatamente gli interventi di messa in sicurezza dell'alveo al fine di contenere e ove possibile impedire ulteriori fenomeni erosivi causati dal torrente in piena.

Rilevato che con verbale di sopralluogo ed accertamento prot. n. S033/2020/649967 dd. 22.10.2020 relativo alla situazione riscontrata in loco, il Servizio Prevenzione Rischi stima in presunti €. 55.576,37 l'importo necessario per fronteggiare l'evento finanziabile al Comune incluse IVA e somme a disposizione, fermo restando che la quantificazione definitiva dell'ammontare della spesa avverrà con il provvedimento di concessione del contributo, che costituisce titolo di accertamento dell'entrata.

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n.ro 91 dd. 31.12.2020, immediatamente esecutiva, con la quale si approvava, ai fini della regolarizzazione contabile, il progetto relativo ai lavori di: *“Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada di collegamento Cis - Bresimo, loc. Glaron”* così come reso dal direttore dei lavori l'ing. Francesco Martinolli con Studio Tecnico in Cles (Tn) e che rappresenta un costo presunto dell'intervento di somma urgenza pari a € 125.640,48 di cui € 80.000,00 per lavori compresi gli oneri per la sicurezza ed € 69.856,11 per somme a disposizione.

Dato atto che con la medesima deliberazione venivano confermati, in relazione al presente intervento in somma urgenza i seguenti incarichi:

- Esecuzione dei lavori: ditta Zuech Rolando, con sede in Brez (TN), per l'importo di € 80.000,00, al netto dell'IVA (CIG: 84849599AA)
- Esecuzione dei primi interventi di messa in sicurezza: ditta Edilbetta snc di Betta Oscar e Corrado con sede in Cis (TN), per l'importo di € 5.000,00, al netto dell'IVA. (CIG: ZA52FFED3D)
- Redazione del verbale di somma urgenza: l'ing. Daniele Alberici con Studio Tecnico in Trento per € 346,50 oltre a oneri previdenziali e IVA. (CIG: Z552FD6041)
- Redazione della perizia giustificativa dei lavori, progettazione e direzione lavori: l'ing. Francesco Martinolli con Studio Tecnico in Cles (TN), per € 9.600,00 oltre a oneri previdenziali e IVA. (CIG: Z192F98A52)

Incarichi passibili di eventuale modifica a seguito della precisa quantificazione dei lavori in sede consuntiva.

Vista la contabilità finale dei primi interventi di messa in sicurezza eseguiti dalla ditta Edilbetta snc prot. n. 15 del 07.01.2021 per un importo, comprensivo degli oneri della sicurezza e al netto del ribasso d'asta praticato del 4,000%, di €. 3.527,88 oltre IVA al 22% per un totale di €. 4.304,01.

Preso atto che il direttore lavori ing. Francesco Martinolli dal 04.01.2021 è stato assunto nell'organico del Servizio Gestione Strade della Provincia di Trento e che pertanto al compenso relativo alle spese tecniche va aggiunto un ulteriore 4% quale quota INPS gestione separata, come da comunicazione prot. 294 dd. 04.02.2021.

Rilevato che il direttore lavori ing. Francesco Martinolli ha presentato in data 24.12.2020 prot. n. 2737 la contabilità finale dei lavori eseguiti dalla ditta Zuech Rolando.

Preso atto che, essendo gli interventi eseguiti su aree di proprietà privata, si è provveduto alla pubblicazione degli avvisi ai creditori all'Albo comunale dal 17.12.2020 al 01.01.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 218 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e dell'art. 161 del D.P.P. 11.05.2012 n° 9-84/Leg., e che nel periodo di pubblicazione non sono pervenute richieste di risarcimento.

Rilevato che il direttore lavori ing. Francesco Martinolli ha presentato in data 21.01.2021 prot. n. 160 il certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte della ditta Zuech Rolando e sottoscritto dalla stessa senza riserve, dal quale si desume che l'impresa ha eseguito i lavori medesimi a fronte di un importo complessivo, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a €. 76.981,13= con un'economia sulla spesa autorizzata pari a complessivi €. 17.377,31=, come si evince dal seguente quadro riepilogativo della spesa:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE		
LAVORI	PROGETTO	STATO FINALE
Totale lavori al netto del ribasso (4,000%)	€ 70.590,40	€ 72.306,96
Oneri sicurezza	€ 2.880,00	€ 2.880,00
Oneri sicurezza COVID-19	€ 3.588,33	€ 1.794,17
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 77.058,73	€ 76.981,13
SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti	€ 8.000,00	€ -
Restante da ribasso d'asta	€ 2.941,27	€ -
Primi interventi di somma urgenza	€ 5.000,00	€ 3.527,88
Spese tecniche	€ 9.600,00	€ 9.237,74
Contributo su spese tecniche 4%	€ 384,00	€ 369,51
Rivalsa INPS gestione separata 4% su spese tecniche D.L. e contabilità	€ -	€ 355,65
IVA 22% su lavori e imprevisti	€ 20.460,00	€ 17.711,98
IVA 22% su spese tecniche (solo su verbale di s.u.)	€ 2.196,48	€ 79,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 48.581,75	€ 31.282,04
TOTALE IN CARICO AL COMUNE DI CIS (44,4%)	€ 55.784,37	€ 48.068,85
TOTALE IN CARICO A IDROELETTRICA BARNES srl (55,6%)	€ 69.856,11	€ 60.194,32
TOTALE COMPLESSIVO	€ 125.640,48	€ 108.263,17

RISPARMIO SULL'OPERA	€ 17.377,31
-----------------------------	--------------------

Ritenuto di procedere all'approvazione della contabilità finale comprensiva del certificato di regolare esecuzione e disporre la liquidazione delle competenze a favore della ditta esecutrice dei lavori e del tecnico incaricato della direzione dei medesimi;

Visto che l'opera risulta temporaneamente finanziata nel modo seguente:

COSTO COMPLESSIVO		MEZZI FINANZIARI A COPERTURA DEL COSTO		
€ 125.640,48	CAP 3713	CAP. 1133	€ 55.784,37	Budget
	U.2.02.01.09.012 MI 10 PRG. 05	CAP. 1117	€ 69.856,11	Altre partecipazioni (Soc. Idroelettrica Barnes)
€ 125.640,48			€ 125.640,48	

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2, si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Parere reso dal Segretario Comunale

Il Segretario comunale
f.to Bonvicin Paolo

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa inseriscono, ai sensi espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto e si attesta la copertura finanziaria.

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Devigili Natalia

Dato atto che il presente provvedimento, non comporta impegno della spesa, in quanto la spesa medesima sarà oggetto di successivo provvedimento ad avvenuta predisposizione della relativa copertura finanziaria.

Accertata la propria competenza a sensi dell'aqrt.50 del CEL - Codice degli Enti Locali – Legge Regionale 03.05.2018 n.2.

Visto il CEL - Codice degli Enti Locali – Legge Regionale 03.05.2018 n.2.

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e relativo regolamento di attuazione;

Vista la L.P. 1 luglio 2011 n. 9.

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1305 di data 1 luglio 2013.

Visto lo Statuto comunale

Ad unanimità di voti resi per alzata di mano.

Delibera

1. Di approvare la contabilità finale dei “*Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada di collegamento Cis - Bresimo, loc. Glaron*”, così come redatta dal direttore dei lavori ing. Francesco Martinolli con studio in Cles e i relativi elaborati pervenuti al protocollo comunale in data 24.12.2020 al n. 2737 riassunta nei seguenti importi:

Descrizione	Importo lavori
Lavori	72.306,96
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	2.880,00
Costi COVID	1.794,17
TOTALE LAVORI COMPLESSIVO	76.981,13

2. Di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta redatto dal tecnico comunale ing. Letizia Agosti dal quale risulta un risparmio complessivo sull'opera pari a €. **17.377,31** così determinato:

PROSPETTO RIEPILOGATIVO FINALE		
LAVORI	PROGETTO	STATO FINALE
Totale lavori al netto del ribasso (4,000%)	€ 70.590,40	€ 72.306,96
Oneri sicurezza	€ 2.880,00	€ 2.880,00
Oneri sicurezza COVID-19	€ 3.588,33	€ 1.794,17
TOTALE LAVORI E SICUREZZA	€ 77.058,73	€ 76.981,13
SOMME A DISPOSIZIONE		
Imprevisti	€ 8.000,00	€ -

Restante da ribasso d'asta	€ 2.941,27	€ -
Primi interventi di somma urgenza	€ 5.000,00	€ 3.527,88
Spese tecniche	€ 9.600,00	€ 9.237,74
Contributo su spese tecniche 4%	€ 384,00	€ 369,51
Rivalsa INPS gestione separata 4% su spese tecniche D.L. e contabilità	€ -	€ 355,65
IVA 22% su lavori e imprevisti	€ 20.460,00	€ 17.711,98
IVA 22% su spese tecniche (solo su verbale di s.u.)	€ 2.196,48	€ 79,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 48.581,75	€ 31.282,04

TOTALE IN CARICO AL COMUNE DI CIS (44,4%)	€ 55.784,37	€ 48.068,85
TOTALE IN CARICO A IDROELETTRICA BARNES srl (55,6%)	€ 69.856,11	€ 60.194,32
TOTALE COMPLESSIVO	€ 125.640,48	€ 108.263,17

RISPARMIO SULL'OPERA	€ 17.377,31
-----------------------------	--------------------

- Di approvare esplicitamente il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE di data 13.01.2021 e pervenuto al prot. n. 160 di data 21.01.2021 redatto dall'ing. Francesco Martinolli dal quale si evince la condotta dei lavori, tempistica e contabilizzazione.
- Di liquidare e pagare alla ditta ZUECH ROLANDO con sede in Brez (TN), C.F. e P.IVA n. la somma di € 76.981,13 oltre IVA al 22% per un totale di €. 93.916,98 = (CUP C57H20001800001 - CIG 84849599AA).
- Di liquidare e pagare alla ditta EDILBETTA snc di Betta Oscar e Corrado con sede in Cis (TN), la somma di € 3.527,88 oltre IVA al 22% per un totale di €. 4.304,01 = (CUP C57H20001800001 - CIG ZA52FFED3D).
- Di liquidare e pagare all'ing. FRANCESCO MARTINOLLI con studio tecnico in Cles (TN), C.F. MRTFNC84M29C794V e P.IVA n. 02026910220 la somma di €. 8.891,24 oltre oneri previdenziali al 4% e rivalsa INPS gestione separata 4% ed esente IVA per un totale di €. 9.602,53= (CUP C57H20001800001 - CIG Z192F98A52).
- Di liquidare e pagare all'ing. DANIELE ALBERICI con studio tecnico in Trento, C.F. LBRDNL77H11L378D e P.IVA n. 02202860223 la somma di €. 346,50 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% per un totale di €. 439,64= (CUP C57H20001800001 - CIG Z552FD6041).
- Di dare atto che a seguito della rendicontazione finale il costo dell'opera è rideterminato nel modo seguente:

COSTO COMPLESSIVO		MEZZI FINANZIARI A COPERTURA DEL COSTO		
€ 108.263,17	CAP 3713	CAP. 1133	€ 48.068,85	Budget
	U.2.02.01.09.012 MI 10 PRG. 05	CAP. 1117	€ 60.194,32	Altre partecipazioni (Soc. Idroelettrica Barnes)
€ 108.263,17			€ 108.263,17	

- Di dare atto che le somme di cui ai precedenti punti risultano impegnate al capitolo 3713, PCF U.2.02.01.09.012 MI 10 PRG. 05 del Bilancio di Previsione 2021, esercizio provvisorio.
- Di autorizzare il Servizio Finanziario al riaccertamento della spesa sulla base dei dati qui approvati.
- Di dare atto che l'effettivo pagamento delle somme sopra liquidate resta subordinato alla emissione di regolare fattura da parte degli interessati e alla verifica della regolarità in ordine agli obblighi retributivi, contabili, assicurativi e antinfortunistici dei medesimi come normativamente prevista, da parte del servizio

finanziario e a mezzo apposizione di visto di regolarità da parte dello stesso sulle fatture medesime senza ulteriori provvedimenti.

12. Di dare atto che i pagamenti di cui al presente provvedimento sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui l'art. 3 della Legge 3 agosto 2010 n. 136 e s.m.
13. Di dare atto che l'approvazione della presente, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera da parte dell'Amministrazione Comunale, ma ha solo effetto liberatorio per l'appaltatore dai propri obblighi, compresi la manutenzione e custodia dell'opera ultimata; salva garanzia per difformità e vizi dell'opera ex art. 1667 del Codice Civile.
14. Di trasmettere la presente determinazione alla Provincia Autonoma di Trento – Servizio Prevenzione Rischi e alla Società Idroelettrica Barnes srl ai fini della liquidazione del contributo di competenza.
15. Di autorizzare il Servizio Finanziario a procedere alla riscossione della quota di compartecipazione pattuita con Società Idroelettrica Barnes e ora definitivamente quantificata in € 60.194,32.
16. Al fine di agevolare le correlate e conseguenti operazioni da parte del servizio finanziario, nonché la riscossione delle entrate a copertura della spesa, di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione dello stesso esito della precedente, immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2.
17. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 e ss. mm., che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, quinto comma, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto-Adige approvato con Legge regionale 03.05.2018, n. 2;
 - ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Mengoni Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bonvicin dott. Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Informatico per **10** giorni consecutivi

dal 26.02.2021 al 08.03.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bonvicin dott. Paolo

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- ☐ **dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione** ai sensi dell'articolo 183, comma 3, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;
- ☒ **dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bonvicin dott. Paolo

Allegati parte integrante:

Copia conforme all'originale, in carta libera, uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bonvicin dott. Paolo