originale – copia

COMUNE DI CIS

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 25/2020

della Giunta Comunale

Oggetto: Art 53 della L.P. 26/93 e s.m. **"Lavori di sistemazione strada di collegamento Cis - Bresimo interrotta a seguito degli eventi calamitosi 27/29 ottobre 2018".** approvazione modifica progettuale e conseguente modifica contrattuale e del quadro economico dell'opera (art. 27 L.P. 2/2016). CUP C51B19000190003

L'anno duemilaventi addì trenta del mese di aprile alle ore 11.00 attraverso collegamento in streaming, a seguito di comunicazione effettuata ai sensi della normativa, si è convocata la Giunta Comunale

Presenti i signori

	Present	Ass. giust.	Ass. ingiust.
MENGONI FABIO – Sindaco	x		
RAVANELLI CLAUDIA Vice Sindaco	x		
DECAMINADA SABRINA - Assessore	x		
ZADRA FRANCO - Assessore	x		

Assiste il Segretario comunale signor Bonvicin dott Paolo

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Mengoni Fabio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Art 53 della L.P. 26/93 e s.m. "Lavori di sistemazione strada di collegamento Cis - Bresimo interrotta a seguito degli eventi calamitosi 27/29 ottobre 2018". approvazione modifica progettuale e conseguente modifica contrattuale e del quadro economico dell'opera (art. 27 L.P. 2/2016). CUP C51B19000190003.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che

- sulla base del progetto definitivo inviato ai competenti uffici della PAT, con determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi di data 02.10.2019 n.ro 295, trasmessa al Comune con nota prot. S033/2019/21.4/2019-40/MC pervenuta al Comune in data 08.1.2019 al n.ro 1988, si è disposto, tra l'altro di ammettere a finanziamento l'opera assegnando al Comune di Cis, capofila, un contributo di € 800.000,00 pari al 100% della spesa ammessa.
- in data 11.10.2019 veniva redatto dall'ing. Letizia Agosti Verbale di Somma Urgenza pervenuto all'Amministrazione in pari data al n.1785, relativo ai lavori in argomento e lo stesso fatto proprio dal Sindaco, veniva inoltrato alla UMST Grandi Opere e Ricostruzione della PAT per la sottoscrizione da parte del Dirigente, al fine di esercitare la facoltà di procedere all'esecuzione delle opere di prevenzione urgente in somma urgenza al fine di contenere il protrarsi o l'aggravamento dei rischi a mente di quanto disposto dall'art. 3 c. 3 dell'Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n.413910 dd 01.07.2019.
- con nota dell'UMST Grandi Opere e Ricostruzione della PAT n. P328/2019/21.6-2019-1 pervenuta in data 04.11.2019 al n.ro 1945, il verbale veniva restituito al Comune sottoscritto dal Dirigente Generale ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 3 dell'Ordinanza del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n.413910 dd 01.07.2019.
- nel contempo, con deliberazione della giunta comunale n.ro 59 di data19.09.20019, il Comune ha disposto nell'ambito del più articolato progetto dei "Lavori di sistemazione strada di collegamento Cis-Bresimo interrotta a seguito degli eventi calamitosi 27/29 ottobre 2018", di approvare a tuti gli effetti il progetto relativo al "Consolidamento fondazioni ponti int.7 e int.9" così come redatto e consegnato all'amministrazione al n.ro 1625 del 18.09.2019, dall'Ing. Letizia Agosti per un costo complessivo pari a € 7.686,01 (comprensivi degli oneri per la sicurezza per € 1.515,75) oltre all'IVA per e 1.690,92 e così per totali € 9.376,93 e nel contempo di incaricare quindi Edilbetta snc di Betta Oscar e Corrado con sede in Cis in via della Vecla 25, la quale, oltre a dichiararsi disponibile ad iniziare i lavori entro il 25 p.v. ., ha proposto un importo complessivo di € 9.189,09 corrispondente ad uno sconto del 2% sul totale dell'opera e quindi al 2,49% arrotondato sui lavori al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.515,75.
- Quindi, a seguito della esecuzione dei primi interventi di "Consolidamento fondazioni ponti int.7 e int.9" iniziati prima del 30 settembre u.s., risultano rispettati i termini per l'inizio dei lavori di cui alla ordinanza 191051 dd 22.03.2019 e confermati nelle successive.

Premesso che a seguito di quanto sopra:

- con deliberazione giuntale n. 70 di data 21.11.2019 si è approvato a tutti gli effetti il progetto dei "Lavori di sistemazione strada di collegamento Cis-Bresimo interrotta a seguito degli eventi calamitosi 27/29 ottobre 2018", lavori dichiarati di somma urgenza, così come reso all'amministrazione al n.ro 1524 dd. 05.09.2019, e integrato con la documentazione sotto descritta resa al n.ro 2087 del 20.11.2019, dall'Ing. Letizia Agosti, ai fini dell'appalto dei lavori e che prevede un costo complessivo pari a € 800.000,00 di cui € 560.831,68 per lavori (comprensivi di € 4.612,71 per oneri per la sicurezza) e € 239.168,32 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con la medesima deliberazione dando atto che tale progetto riveste il carattere della somma urgenza, ha disposto di affidare i lavori con le conseguenti modalità nell'ambito delle disposizioni di cui all' dell'art. 53 della L.P. 26 settembre 1993, n. 26 e s.m., in particolare la L.P. 1/2019, previa comunque

consultazione di tre operatori economici, vista l'entità degli importi, al fine di conseguire per quanto possibile un risparmio e garantire un minimo di concorrenzialità e trasparenza.

- il Comune di Cis, capofila, ha pertanto provveduto ad attivare la procedura di appalto dei lavori dando mandato al Segretario comunale di Rumo per l'espletamento della procedura di affidamento dei lavori giusta convenzione di segreteria approvata dal consiglio comunale di Cis con del. n. 13 del 19.04.2017.
- la stessa si è conclusa, come da Verbale di gara telematica n.ro 87523 dd 13.12.2019, a firma del dott. Daniel Pancheri, con l'aggiudicazione dei lavori alla ditta Edilbetta Snc con sede in Cis, avendo la stessa offerto, sull'importo posto a base di cottimo, al netto degli oneri per la sicurezza, il miglior ribasso percentuale pari al 25,549%, e quindi per un importo complessivo pari ad € 418.723,30 comprensivi di € 4.612,71 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
- I lavori in appalto, consegnati anticipatamente ex art. 32 c.8 D.Lgs 50/2016 sono iniziati in data 17.12.209 per essere sospesi per ragioni climatiche il 24.122019.

Tutto ciò ricordato e premesso e ricordato.

Rilevato che durante il periodo di sospensione lavori e a seguito dell'esame di competenza da parte del Servizio Bacini Montani della PAT, sono state espresse sulle soluzioni tecniche progettuali alcune osservazioni e indicazioni, in particolare relativamente alla configurazione, caratteristiche tecniche e dimensionamento dei ponti da ricostruire. Si è reso quindi ritenuto necessario apportare al progetto originario le modifiche tecniche e di conseguenza economiche in termini di costi. Tali modifiche discusse e concordate dal tecnico con i competenti Servizi provinciali, risultano dettagliatamente descritte negli elabiorati resi dal D,.L. ing. Daniele Alberici resi all'amministrazione in data 30.04.2020 al n.ro 884 . I costi relativi alle modifiche progettuali, sono stai coperti attraverso l'utilizzo del ribasso d'asta e degli imprevisti. Pertanto tali modifiche non hanno provocato nessun aumento della spesa già autorizzata dal Servizio Prevenzione Rischi della Pat e approvata dal Comune. Vengono invece proposte una modifica contrattuale con la ditta appaltatrice, contenuta nei limiti di cui all'art 27 c.2lett.f) p.to1. della L.P. 2/2016 e la modifica del quadro economico dell'opera.

Dato atto che le modifiche progettuali verranno trasmesse ai servizi Prevenzione Rischi e Bacini Montani della Pat per quanto di rispettiva competenza.

Ritenuto, date le caratteristiche di somma urgenza degli interventi di procedere senza ulteriori rinvii alla ripresa dei lavori, dando atto che l'impresa procederà, in attesa del riscontro sulle modifiche proposte da parte dei competenti Servizi provinciali, ad operare sulle tratte del tracciato per le quali gli interventi sono rimasti invariati rispetto al progetto originario.

Visti ed esaminati gli elaborati progettuali predisposti dal tecnico incaricato dott. ing. Daniele Alberici e in particolare l'allegato quadro economico che si riassume come segue:

DESCRIZIONE LAVORI	Euro
Lavori	€ 453.501,28
Oneri per la sicurezza	€ 7.086,88
TOTALE LAVORI	**€ 460.588,16**
SOMME A DISPOSIZIONE	–
a) Lavori di sottofondazione urgenti (compresi oneri per la sicurezza e Iva 22%)	€ 9.376,93
Imprevisti	€ 63,28
Lavori in diretta amministrazione - asfaltature	€ 110.496,74
Spese tecniche, geologiche, progettazione e D.L.	€ 73.945,69
Contr. prev 4%	€ 2.957,83
I.V.A. 22% su S.T. e oneri prev.	€ 16.918,77
I.V.A. 22% su lavori, opere in diretta amm.ne e imprevisti - esclusa voce a)	€ 125.652,60
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	**€ 339.411,84**
COMPLESSIVAMENTE	**€ 800.000,00**

Considerato che non verificandosi superi di spesa sull'importo originariamente approvato non necessitano ulteriori impegni di spesa.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge Regionale del 03.05.2018 n. 2 con particolare riferimento all'articolo 126 relativo alla figura dei dirigenti ed alle competenze loro attribuite;
- lo Statuto comunale di Cis;
- il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione Trentino Alto-Adige approvato con DPGR 28.05.1999 n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n. 4/L;
- Il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L;
- Il Regolamento di contabilità del Comune di Cis

Sentita la proposta del Sindaco di adottare la presente deliberazione con immediata esecutività stante l'urgenza conclamata dei lavori in oggetto.

Esaminati i seguenti pareri:

Esaminata ed istruita la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2,, si esprime parere favorevole in ordine della regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Parere reso dal Segretario Comunale

Il Segretario comunale
f.to Bonvicin Paolo

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e verificati gli aspetti contabili, formali e sostanziali, che ad essa inseriscono, ai sensi espresso ai sensi degli artt. 185 e 187 del CEL - Legge Regionale 03 Maggio 2018 N.2,, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto
Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Devigili Natalia

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

1. Di approvare, a tutti gli effetti, la modifica progettuale in adeguamento alle indicazioni espresse in materia dal Servizio Bacini Montani, come e conseguente modifica del quadro economico di progetto così come, redatta dal tecnico incaricato ing. Daniele Alberici Direttore dei lavori relativa ai "Lavori di sistemazione strada di collegamento Cis - Bresimo interrotta a seguito degli eventi calamitosi 27/29 ottobre 2018" e resa all'amministrazione in data 30.04.2020 al n.ro 884 e che si riassume nel quadro economico riportato nella parte premessuale con una spesa complessiva invariata rispetto al progetto originario e quindi pari a € 800.000,00 di cui € 460.588,16 per lavori in appalto (comprensivi della sicurezza per € 7.086,88) e d € 339.411,84 per somme a disposizione dell'amministrazione.
2. Di dare atto che non verificandosi superi di spesa sull'importo originariamente approvato non necessitano ulteriori impegni di spesa.
3. Di dare atto che tale modifica comporterà una correlata modifica contrattuale con la ditta appaltatrice, che qui si approva e che rientra nei limiti di cui all'art all'art 27 c.2lett.f) p.to1. della L.P. 2/2016.
4. Di dare atto che quindi la spesa complessiva dell'intervento così come ora strutturato risulta contenuta nel limite della spesa ammessa dal Servizio provinciale competente seguito determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento n.295 di 02.10.2019

5. Di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data 31/12/2020
6. Di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 il CUP assegnato all'opera è il seguente: C51B19000190003
7. Di trasmettere copia della presente, unitamente agli elaborati tecnici testé approvati, via PEC/Pi.tre a:
   - Servizio Prevenzione Rischi della Pat a mente di quanto disposto con Determinazione del Dirigente del Dirigente n.295 di 02.10.2019.
   - Servizio Bacini Montani della Pat per quanto di competenza
   - Impresa esecutrice delle opere – Edilbetta snc;
   - Direzione Lavori, Responsabile per la sicurezza e collaudatore statico dei lavori.
   - Comune di Bresimo
8. Di dichiarare la presente deliberazione, mediante votazione unanime espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
9. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

   − opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 della L.R. 03.05.2018 n. 2;
   − ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104;
   − ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Mengoni Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bonvicin dott. Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è in pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo Informatico per **10** giorni consecutivi

dal 30.04.2020 al 10.05.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bonvicin dott. Paolo

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- ☐ dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- **X dichiarata immediatamente esecutiva** ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bonvicin dott. Paolo

Allegati parte integrante:

Copia conforme all'originale, in carta libera, uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Bonvicin dott. Paolo